

## DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO

### UFFICIO RAGIONERIA

**N. 177 del 23-11-2015**

N. 8 Reg. Settore

**Oggetto: APPROVAZIONE PRIMO S.A.L. DEI LAVORI DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA SEDE DEL PARCO E DEL PROGETTO INTEGRATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**PREMESSO** che la Regione Lombardia con deliberazione di giunta n. X/2164 del 18 luglio 2014 ha stanziato un contributo a favore di questo ente per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento della fruibilità del proprio territorio in occasione di Expo 2015;

**DATO ATTO** che il Consiglio di gestione, con deliberazione n. 35 del 22 giugno 2015, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo delle opere di completamento interno ed esterno della sede del Parco;

**RICHIAMATA** la determinazione del direttore n. 96 del 15 luglio 2015, con la quale i lavori di cui trattasi sono stati affidati al Raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle ditte EDIL BI spa e C.C.M. Costruzioni srl, per un importo di € 133.068,66 + IVA 10%;

**VISTA** la determinazione del direttore n. 125 dell'1 settembre 2015, con la quale è stata disposta la liquidazione di un'anticipazione contrattuale alle ditte incaricate per un importo complessivo di € 26.613,53 + IVA 10%;

**RILEVATO** che il Consiglio di gestione con deliberazione n. 51 del 2 ottobre 2015 ha approvato la perizia modificativa del suddetto progetto, con il seguente quadro economico generale aggiornato:

lavori interni	67.932,65
lavori esterni	54.204,85
oneri della sicurezza	5.100,00
IVA 10% sui lavori	12.723,75
<i>Totale lavori</i>	<i>139.961,25</i>
spese tecniche e coordinatore sicurezza	14.840,00
Cassa e IVA su spese tecniche	3.467,52
<i>Totale spese tecniche</i>	<i>18.307,52</i>
Imprevisti	990,00
<b>Totale progetto a seguito di perizia modificativa</b>	<b>159.258,77</b>

**DATO ATTO** che a seguito di perizia modificativa gli importi sono così rideterminati:

- la ditta EDIL BI spa esegue i lavori di sistemazione interna, per un importo di € 67.932,65 + IVA, oltre ad € 2.550,00 + IVA per oneri per la sicurezza;
- la ditta C.C.M. Costruzioni srl esegue i lavori di sistemazione esterna, per un importo di € 54.204,85 + IVA, oltre ad € 2.550,00 + IVA per oneri per la sicurezza;

**RILEVATO** inoltre che con determinazione del direttore n. 149 del 12 ottobre 2015 al Raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle ditte EDIL BI spa e C.C.M. Costruzioni srl sono stati affidati i lavori per la realizzazione del progetto integrativo di completamento della sede del Parco, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n. 52 del 2.10.2015, per un importo di € 69.769,03, ripartito come di seguito indicato:

- ditta EDIL BI spa esegue i lavori di sistemazione interna, per un importo di € 27.615,73 + IVA, oltre ad € 450,00 + IVA per oneri per la sicurezza;
- la ditta C.C.M. Costruzioni srl esegue i lavori di sistemazione esterna, per un importo di € 34.910,66 + IVA, oltre ad € 450,00 + IVA per oneri per la sicurezza;

**VISTI** il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori del progetto di completamento della sede, come aggiornato con perizia modificativa ed il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori del progetto integrativo di completamento della sede, redatti dal direttore dei lavori, geom. Paganoni Angelo, acquisiti agli atti al prot. n. 1789 in data 27 ottobre 2015, dai quali si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 16.10.2015 è il seguente:

	Edil.bi opere interne	C.C.M. Costruzioni opere esterne
Progetto completamento sede aggiornato a seguito di perizia modificativa	56.386,12 + Iva	45.403,88 + Iva
Progetto integrativo di completamento sede	22.452,58 + Iva	28.288,53 + Iva

**PRESO ATTO** che dalla contabilità relativa ai Primi SAL si evince che le imprese hanno raggiunto, per entrambe i progetti, l'importo minimo dei lavori stabilito dai Capitolato Speciale d'Appalto;

**VISTI** i quattro Certificati di pagamento del 13 novembre 2015, presentati dal geom. Paganoni Angelo:

	Edil.bi opere interne	C.C.M. Costruzioni opere esterne
Progetto completamento sede aggiornato a seguito di perizia modificativa	43.970,97 + Iva	35.103,50 + Iva
Progetto integrativo di completamento sede	22.340,32 + Iva	28.147,09 + Iva

**VISTE** le seguenti fatture pervenute:

- n. 44/FES del 31.10.2015 presentata dalla ditta Edilbi spa, dell'importo di € 43.970,97 + IVA 10%, per il pagamento del 1° stato di avanzamento dei lavori del progetto di completamento della sede del parco;
- n. 50/FES del 13.11.2015 presentata dalla ditta Edilbi spa, dell'importo di € 22.340,32 + IVA 10%, per il pagamento del 1° stato di avanzamento dei lavori del progetto integrativo di completamento della sede del parco;
- n. 8/PA del 13.11.2015 presentata dalla ditta C.C.M. Costruzioni srl, dell'importo di € 35.103,50 + IVA 10%, per il pagamento del 1° stato di avanzamento dei lavori del progetto di completamento della sede del parco;
- n. 9/PA del 13.11.2015 presentata dalla ditta C.C.M. Costruzioni srl, dell'importo di € 28.147,09 + IVA 10%, per il pagamento del 1° stato di avanzamento dei lavori del progetto integrativo di completamento della sede del parco;

**RITENUTO**, in ottemperanza a quanto previsto dai disciplinare d'incarico, di dover liquidare i quattro Certificati di pagamento relativi al SAL n. 1 dei due progetti di completamento della sede del Parco, a tutto il 16.10.2015 al Raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle ditte EDIL BI spa e C.C.M. Costruzioni srl;

**DATO ATTO** che alla presente procedura è stato assegnato il codice CUP G94H14000550007;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d e t e r m i n a

1. di prendere atto di quanto indicato nelle premesse;
2. di approvare gli atti di contabilità ed i Certificati di pagamento relativo al 1° SAL dei lavori per il progetto di completamento della sede del parco, redatti dal direttore dei lavori ed acquisiti agli atti al prot. n. 1902 del 16.11.2015;
3. di approvare gli atti di contabilità ed i Certificati di pagamento relativo al 1° SAL dei lavori per il progetto integrativo di completamento della sede del parco, redatti dal direttore dei lavori ed acquisiti agli atti al prot. n. 1902 del 16.11.2015;
4. liquidare, per il progetto di completamento della sede del Parco, la fattura n. 44/FES del 31.10.2015 della ditta Edil.bi spa (CIG 6308972863) di € 43970,97 + IVA e la fattura n. 8/PA del 13.11.2015 della ditta C.C.M. Costruzioni (CIG 63089527E2) di € 35.103,50 + IVA;
5. liquidare, per il progetto integrativo di completamento della sede del Parco, la fattura n. 50/FES del 13.11.2015 della ditta Edil.bi spa (CIG ZA216F9CDB) di € 22.340,32 + IVA e la fattura n. 9/PA del 13.11.2015 della ditta C.C.M. Costruzioni (CIG Z6116F9CFC) di € 28.147,09 + IVA;
6. di imputare la spesa complessiva di € 142.518,07 sui fondi di cui all'intervento n. 2040606 – cap. 2300 (impegno 92.2/2014) – del bilancio corrente esercizio che presenta la sufficiente disponibilità.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE



**DETERMINAZIONE**  
**Settore Amministrativo**  
**N. 177 del 23-11-2015**

**Oggetto: APPROVAZIONE PRIMO S.A.L. DEI LAVORI DELLE OPERE  
DI COMPLETAMENTO DELLA SEDE DEL PARCO E DEL PRO=  
GETTO INTEGRATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE**

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs.vo n. 267/2000

**A T T E S T A**

la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto

*il responsabile finanziario*  
*f.to CLAUDIO LA RAGIONE*

Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

**IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime **PARERE FAVOREVOLE**

*il responsabile*  
*f.to CLAUDIO LA RAGIONE*